



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
 AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE  
 UFFICIO SANATORIE – CIMITERI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (INT. N. 230 del 30/11/2011)

REG. GEN. N. 1227 DEL 01/12/2011

**OGGETTO:** Liquidazione I° ed ultimo Stato di Avanzamento per i Lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " all'Impresa F.LLI RINALDI Francesco . e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875 :  
 Cod. CIG. 2549767649

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Sindacale n.31 del 05/04/2011, e stato affidato l'incarico per la redazione di una Perizia Tecnica relativa a lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " al geom. Francesco Lo Giudice ., e con la medesima determinazione è stato nominato lo stesso geom. Lo Giudice, quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- con Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n.600/RG del 08/06/2011 , si è provveduto all'approvazione della perizia tecnica, nonché alla scelta sulle modalità per l'affidamento dei lavori, al finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

**A) Importo della Lavorazioni :** € 36.175,04

Di cui per lavori a base d'asta Euro 35.089,79 ed Euro 1.085,25 non soggetti a Ribasso d'asta per Oneri Di Sicurezza

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

b.1)	Competenze U.T.C. Lav, a b.a. 2%	€	723,50
b.2)	IVA 10% sui lavori a b.a.	€	3.617,50
b.3)	Oneri discarica	€	562,50
b.4)	Imprevisti ed arrotondamento	€	1.621,46
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amn.ne</b>	<b>€</b>	<b>6.524,96</b>

**Torna l'importo complessivo del progetto** € 42.700,00

- la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 42.700,00 è imputata al codice 2.08.01.01/1 del bilancio 2011, già assunto con determinazione Responsabile dell' Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 600 del 08/06/2011 (int. n. 101 del 07/06/2011);
- il giorno 14/06/2011, si è proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del D.P.R. n.554/1999, Capo III, artt. nn.142, co. 1, lett. b) e 144, co. 1, 2, e dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti dall'art. n. 67, comma 2, lett. b), e successivo art. 68, comma 1, lettera b), applicando il criterio del massimo ribasso previsto dall'art. 24, comma 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme delle LL. RR. n. 7/2002 e n.7/2003 ed ulteriormente modificato dalla L.R. n 16/05, per come integrato dall'art.72, comma 5, del vigente Regolamento dei Contratti e, successivamente all'espletamento della stessa, si è provveduto, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente n. int. 115 del 21/06/2011 (gen. n. 656 del 21/06/2011 ) all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa **F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875** , il cui prezzo complessivo offerto è di Euro **29.153,57** (compresi oneri di sicurezza pari ad Euro 1.085,25 non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del 20,01 % sul prezzo a base di gara, oltre IVA al 10 %;
- in data 13/07/2011 , Rep. N° 1936 venne stipulato il contratto, registrato a Giarre il 26/07/2011 , al n° 142 per l'importo contrattuale di € **28.068,32** oltre Oneri per la sicurezza pari ad Euro **1.085,25** per un totale di Euro **29.153,57** oltre I.V.A. al 10% sui lavori pari ad € 2.915,36 per un totale complessivo di € **32.068,93** avendo la stessa praticato un ribasso del 20,01% sul prezzo a base di gara di Euro 35.089,79 ;
- A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art.30 della L. n.109/94 come mod. ed integ. dalle LL.RR. n.7102 e n.7/03, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva per l'importo di Euro 28.068,32 a favore

dell'Amministrazione Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fidejussoria N. MA4600126309 stipulata con la Fondiaria Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12, Agenzia 292 di Giarre;

- Oltre al progetto principale, in data 12/08/2011 è stata redatta, ai sensi dall'art.25 c.3 della Legge 109/94 come recepita e modificata dalla L.R. n.7/02 e ss.mm.ii., una perizia di variante ed assestamento somme, nei limiti del finanziamento concesso, di Euro 42.600,00, per la quale l'impresa ha sottoscritto il relativo Atto di Sottomissione registrato a all'Agenzia dell'Entrate di Taormina al n. 1302 serie 3 del 05/10/2011, con le variazioni di seguito riportate:

a) Importo lavori lordi 42.700,00 che divengono:

**A) Importo lavori:**

1) Importo lavori a base d'asta	€ 37.739,09
A detrarre oneri non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.132,17
Restano	€ 36.606,91
a detrarre del ribasso d'asta del 20,01 %	€ 7.325,04
<b>RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 29.281,87</b>
oltre € 1.132,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.132,17
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 30.414,04</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

b.1) Competenze U.T.C. 2%	€ 754,78
b.2) IVA 10% sui lavori	€ 3.041,40
b.3) Oneri discarica	€ 968,25
b.4) IVA 20% su b.3)	€ 193,65
b.5) economio per ribasso d'asta	€ 7.325,04
b.6) Economie sull'importo progettuale	€ 2,83
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 12.285,96
<b>Torna l'importo complessivo del progetto</b>	<b>€ 42.700,00</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- In data 19/07/2011 venne effettuata la consegna dei lavori come da relativo verbale in pari data, firmato senza riserve alcuna da parte dell'impresa.
- Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 45 (quarantacinque) consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, pertanto il termine utile per l'ultimazione de lavori scadeva il 01/09/2011;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/08/2011, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori del 05/09/2011, e pertanto entro i termini utili;

VISTO il 1° ed ultimo Stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori e R.u.d.p geom. Francesco Lo Giudice in data 07/10/2011

Il Certificato di pagamento n. 1 del 07/10/2011 redatto dal dal Direttore dei Lavori e R.u.d.p geom. Francesco Lo Giudice in data 07/10/2011, nominato con Determinazione Sindacale n.31 del 05/04/2011, per la redazione di una Perizia Tecnica relativa a lavori sopraccitati nonché come Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori

**VISTA :**

- La fattura n. 15 del 07/10/2011 emessa dall'impresa FRATELLI RINALDI Francesco e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875,esecutrice dei lavori sopraccitati, per il 1° Stato di avanzamento lavori per un importo pari ad Euro 30.260,00 oltre IV'A al10% per complessivi Euro 33.286,00 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 14.479 in data 11/10/2011;
- la fattura n. 16 del 07/10/2011 emessa dall'impresa FRATELLI RINALDI Francesco e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875,esecutrice dei lavori sopraccitati relativa a conferimento a discarica autorizzata ( decreto Ronchi) per un importo pari ad Euro 960,24 oltre IV'A al 21% per complessivi Euro 1.161,90 ,assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 14.478 in data 11/10/2011;

**VISTE :** le L.L.R.R. n° 7 del 02/08/2002 n° 7/2003;

**VISTO** il capitolato speciale d'appalto

**VISTA** : la circolare n.1402 del 24/10/2002 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici;

**VISTO** : il vigente Regolamento di Contabilità;

**RAVVISATA** : la necessita di Liquidare il 1° ed ultimo SAL dei lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " e la fattura per il conferimento degli oneri a discarica all'Impresa F.LLI RINALDI Francesco e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875;

### DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE e PAGARE** n. 15 del 07/10/2011 emessa dall'impresa FRATELLI RINALDI Francesco e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875, esecutrice dei lavori sopra citati, pari ad Euro 30.260,00 oltre IV'A al 10% per complessivi Euro 33.286,00 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 14.479 in data 11/10/2011, quale pagamento del I stato di avanzamento dei lavori di " *Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello* "
2. **DI LIQUIDARE e PAGARE** la fattura n. 16 07/10/2011 emessa dall'impresa FRATELLI RINALDI Francesco e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875, esecutrice dei lavori sopra citati, relativa al conferimento a discarica autorizzata per un importo pari ad Euro 960,24 oltre IV'A' al 21% per complessivi Euro 1.161,90 ,assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 14.478 in data 11/10/2011
3. **DI DISPORRE** mandato di pagamento di Euro 34.447,90 a nome dall'impresa FRATELLI RINALDI Francesco e Arcangelo S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875 ,imputando la somma al codice 2.08.01.01/1 del corrente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabire dell' Area Tecnica Ecologia ed Ambiente int. n ° 600 RG del 08/06/2011 (int.n. 101/2011), mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, c/c - IBAN: IT5200894183900000010102459 , intestato all'impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C'
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza
5. **DISPORRE** che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

Calatabiano li

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Francesco Lo Giudice)

II RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.  
(geom., Antonino Fichera)