

01/02/2013  
16/02/2013

ALBO	X	RAGIONERIA	ATTI	SEGR.PROT.	SEGR. COM.LE	UFF. SAN.
------	---	------------	------	------------	--------------	-----------



## COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA  
UFFICIO SANATORIE – CIMITERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 02 DEL 15/01/2013

REG. GEN. 25 DEL 15/01/2013

**OGGETTO:** Lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione contestuale liquidazione credito finale all'Impresa, al Progettista/D.LL. ed al RUDP- C.I.G. 2549767649

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

#### PREMESSO CHE :

- con Determinazione Sindacale n.31 del 05/04/2011, è stato affidato l' Incarico per la redazione di una Perizia Tecnica relativa a lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " al geom. Francesco Lo Giudice ., e con la medesima determinazione è stato nominato lo stesso geom. Lo Giudice, quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- con Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica. n.600/RG del 08/06/2011 , si è provveduto all'approvazione della perizia tecnica, nonché alla scelta sulle modalità per l'affidamento dei lavori, al finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

**A) Importo della Lavorazioni :** € 36.175,04  
Di cui per lavori a base d'asta Euro 35.089,79 ed Euro 1.085,25 non soggetti a Ribasso d'asta per Oneri Di Sicurezza

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b.1)	Competenze U.T.C. Lav, a b.a. 2%	€ 723,50	
b.2)	IVA 10% sui lavori a b.a.	€ 3.617,50	
b.3)	Oneri discarica	€ 562,50	
b.4)	Imprevisti ed arrotondamento	€ 1.621,46	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 6.524,96	<u>€ 6.524,96</u>

**Torna l'importo complessivo del progetto** € 42.700,00

- la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 42.700,00 è imputata al codice 2.08.01.01/1 del bilancio 2011, già assunto con determinazione Responsabile dell' Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 600 del 08/06/2011 (int. n. 101 del 07/06/2011);
- il giorno 14/06/2011, si è proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del D.P.R. n.554/1999, Capo III, artt. nn.142, co. 1, lett. b) e 144, co. 1, 2, e dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti dall'art. n. 67, comma 2, lett. b), e successivo art. 68, comma 1, lettera b), applicando il criterio del massimo ribasso previsto dall'art. 24, comma 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme delle LL. RR. n. 7/2002 e n.7/2003 ed ulteriormente modificato dalla L.R. n 16/05, per come integrato dall'art.72, comma 5, del vigente Regolamento dei Contratti e, successivamente all'espletamento della stessa, si è provveduto, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente n. int. 115 del 21/06/2011 (gen. n. 656 del 21/06/2011 ) all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa **F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875** , il cui prezzo complessivo offerto è di Euro **29.153,57** (compresi oneri di sicurezza pari ad Euro 1.085,25 non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del 20,01 % sul prezzo a base di gara, oltre IVA al 10 %;
- in data 13/07/2011 , Rep. N° 1936 venne stipulato il contratto, registrato a Giarre il 26/07/2011 , al n° 142 per l'importo contrattuale di € 28.068,32 oltre Oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.085,25 per un totale di Euro **29.153,57** oltre I.V.A. al 10% sui lavori pari ad € 2.915,36 per un totale complessivo di € **32.068,93** avendo la stessa praticato un ribasso del **20,01%** sul prezzo a base di gara di Euro 35.089,79 ;
- A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art.30 della L. n.109/94 come mod. ed integ. dalle LL.RR. n.7102 e n.7/03, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva per l'importo di Euro 28.068,32 a favore dell'Amministrazione Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fidejussoria N. MA4600126309 stipulata con la Fondiaria Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12 , Agenzia 292 di Giarre;

- Oltre al progetto principale, in data 12/08/2011 è stata redatta, ai sensi dall'art.25 c.3 della Legge 109/94 come recepita e modificata dalla L.R. n.7/02 e ss.mm.ii., una perizia di variante ed assestamento somme, nei limiti del finanziamento concesso, di Euro 42.600,00, per la quale l'impresa ha sottoscritto il relativo Atto di Sottomissione registrato a all'Agenzia dell'Entrate di Taormina al n. 1302 serie 3 del 05/10/2011, con le variazioni di seguito riportate:

a) Importo lavori lordi 42.700,00 che divengono:

#### A) Importo lavori:

1) Importo lavori a base d'asta	€ 37.739,09
A detrarre oneri non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>1.132,17</u>
Restano	€ 36.606,91
a detrarre del ribasso d'asta del 20,01 %	€ <u>7.325,04</u>
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 29.281,87
oltre € 1.132,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.132,17</u>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 30.414,04</b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b.1) Competenze U.T.C. 2%	€ 754,78
b.2) IVA 10% sui lavori	€ 3.041,40
b.3) Oneri discarica	€ 968,25
b.4) IVA 20% su b.3)	€ 193,65
b.5) economio per ribasso d'asta	€ 7.325,04
b.6) Economie sull'importo progettuale	€ <u>2,83</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 12.285,96 <b>€ 12.285,96</b>
<b>Torna l'importo complessivo del progetto</b>	<b>€ 42.700,00</b>

#### CONSIDERATO CHE:

- In data 19/07/2011 venne effettuata la consegna dei lavori come da relativo verbale in pari data, firmato senza riserve alcuna da parte dell'impresa.
  - Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 45 (quarantacinque) consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, pertanto il termine utile per l'ultimazione dei lavori scadeva il 01/09/2011;
  - L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/08/2011, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori del 05/09/2011, e pertanto entro i termini utili;
  - Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;
  - All'impresa è stato corrisposto in acconto la spomma di Euro 30.261,97;
  - Lo stato finale è stato redatto in data 15/12/2011 nelle risultanze nette di Euro € 29.281,87, per lavori, oltre ad Euro € 1.132,17 per oneri della Sicurezza con un importo complessivo di Euro € 30.414,04;
  - La Relazione sul Conto finale è stata redatta dal D.LL: in uno al certificato di regolare esecuzione il 15/12/2011;
  - Dallo stato finale è dal relativo certificato di regolare esecuzione risultano i seguenti crediti all'impresa:
- a) Lavori eseguiti al netto complessivo di Oneri per la Sicurezza € 30.414,04  
A detrarre i certificati di pagamento corrisposto all'impresa € 30.260,00  
RESTA A CREDITO € 154,04
- L'impresa a firmato gli atti contabili, lo stato finale e il Certificato di regolare esecuzione senza inserire riserve di sorta;
  - Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
  - I lavori si sono svolti sendo le previsioni del progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla D.LL.;

#### VISTE:

- Le risultanze positive alla regolarità contributiva dell'impresa giusto D.U.R.C. trasmesso dalla Cassa edile AMICA del 16/11/2011;
- La fattura n. 25 del 20/12/2011 emessa dall'impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875, esecutrice dei lavori sopracitati, a saldo finale per un importo pari ad € 154,04 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 169,44 assunta al proiocollo generale di questo Ente al n. 17.642 in data 21/12/2011;

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE PREMESSO QUANTO ESPOSTO IN RELAZIONE

**VISTI** : gli atti della contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione, predisposti dal Direttore dei lavori;

**VISTO** che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano ad € 30.414,04 oltre IVA al 10% e che per la stessa è stata liquidata la somma in acconto di Euro 30.261,97 oltre IVA al 10%

**VISTO** : il Foglio di Patti e condizioni;

**VISTO** : il contratto Rep. n. 1936 del 13/07/2011 , registrato in registro a Giarre il 26/07/2011 , al n° 142' ed il successivo Atto di sottomissione registrato all' 'Agenzia dell' Entrate di Taormina al n° 1302 del 05/10/2011;

**VISTA** :

- La fattura n. . 25 del 20/12/2011 emessa dall'impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875,esecutrice dei lavori sopracitati,a saldo finale per un importo pari ad € 154,04 oltre IVA al10% per complessivi Euro 169,44 assunta al proiocollo generale di questo Ente al n. 17.642 in data 21/12/2011;

**VISTO** : il Deposito cauzionale versato per un importo di Euro 6.413,78 a favore dell'Amministrazione Comunale di Calatabiano, mediante Polizza Fidejussoria n° . M0995818200 stipulata con la Fondiaria Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12 , Agenzia 292 di Giarre

**VISTE** : le L.L.R.R. n° 7 del 02/08/2002 n° 7/2003;

**VISTA** : la circolare n.1402 del 24/10/2002 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici;


**VISTO** : il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità finale per lavori di " Ripavimentazione della strada Comunale via Coste Castello " - (Liquidazione credito a saldo all'impresa dell'importo di € 30.414,04 oltre IVA 10%),
- 2) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875;
- 3) **DI LIQUIDARE e PAGARE** la fattura n. 25 del 20/12/2011 emessa dall'impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875,esecutrice dei lavori sopracitati,a saldo finale per un importo pari ad € 154,04 oltre IVA al10% per complessivi Euro 169,44 assunta al proiocollo generale di questo Ente al n. 17.642 in data 21/12/2011
- 4) **DI DISPORRE** mandato di pagamento a nome dall'impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875 di un importo complessivo di Euro 169 ,imputando la somma al codice 2.08.01.01/1 del corrente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabire dell' Area Tecnica Ecologia ed Ambiente int. n ° 600 RG del 08/06/2011 (int.n. 101/2011 ),mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, c/c -IBAN IT520089418390000010102459, intestato all'impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C'
- 5) **DI INCAMERARE** nelle casse del Comune l' importo di Euro 754,78 a lordo delle ritenute di Legge, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (indennità UTC. Progettazione, D.LL: e R.U.d. art. 1B L. n.109/94 e ss. mm ed ir.) imputandolo all'esercizio 2011 , cod. tit. 01, funz. 08 serv 01 int. 03, cap.2 mediante versamento del predetto importo al Tit.3., cat. 1, ris.460/1
- 6) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, conseguentemente al geom. Francesco Lo Giudice , quale progettista, D.LL. e R.U.d.P: la complessiva somma di **Euro 754,78** al lordo delle ritenute di Legge, per competenze tecniche relative ai lavori di che trattasi, così ripartita:
  - a. € 570,50 per oneri diretti al cod. 1.01.08.01/1 imp. 218/2011/5;
  - b. € 135,78 per O.R. CPDEL (23,80%) al cod 1.01.08.01/5 imp. 219/2011/5;
  - c. € 48,50 per O.R. IRAP (8,50%) al cod 1.01.08.07/1, imp. 220/2011/5;
- 7) **DI SVINCOLARE** la Polizza Fideiussoria n. MA4600126309 stipulata dall' Impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875 con la Fondiaria Sai S.p.A. con sede in Torino Corso Galileo Galilei n. 12 , Agenzia 292 di Giarre dall' Impresa F.LLI RINALDI F. e A. S.N.C. con sede in Calatabiano via Vassallo D'Amelina n. 4 partita IVA 04359680875 quale Deposito cauzionale,
- 8) **DICHIARARE** al settore Finanziario che non ci sono pagamenti da effettuare;
- 9) **DISPORRE** che la presente determinazione sia comuni al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

Calatabiano li 15/01/2013

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Francesco Lo Giudice)



II RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.  
(ing. Salvatore Faro)