

ALBO	SEGR./PROT.	RAG.	ATTI	SEGR. COM.LE	U.T.C.
------	-------------	------	------	--------------	--------



**COMUNE DI CALATABIANO**  
 PROVINCIA DI CATANIA  
 AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – S.A.U.P.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 203 DEL 10/11/2014

REG.GEN. 869 DEL 11/11/2014

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE - CODICE CIG : Z2808A0330  
 PRESA ATTO DELLA CONTABILITÀ FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO CHE:**

- con propria determinazione n. **1063/RG** del **18/11/2010** il Responsabile dell'Unità di Progetto LL.PP., previa redazione del positivo "Certificato di Validazione del Progetto" del 12/11/2010, ha approvato il progetto esecutivo in oggetto, redatto dall' Ing. Orazio Trovato giusto incarico con determinazione del Responsabile U.P.LL.PP, n. **33/int.** del **15/09/2010**, giusto espletamento di gara per l'affidamento di incarico professionale, indetta ai sensi degli artt. 91, c.2 e 57, c.6 del D.Lgs. n.163/2006, con il seguente Quadro Economico di Spesa, così distinto:

<b>A) Importo lavorazioni:</b>			
1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.002.581,19		
2) Oneri per la sicurezza	€ 73.728,75		
Sommano	€ 1.076.309,94		€ 1.076.309,94
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le</b>			€ 373.690,06
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 1.450.000,00</b>

il cui integrale finanziamento è stato così garantito:

- per quanto concerne la somma di **€ 793.200,00**, con finanziamento a carico della regione, come da comunicazione **dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità**, già Ass.to LL.PP., giusta nota prot. **58421** del **29.06.2010**, pervenuta in data **08/07/2010** e **successiva nota prot. 93863** del **16/11/2010**, **di conferma finanziamento**;
  - quanto concerne la somma di € 656.800,00, con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la C.DD.PP. S.p.a.
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. **200/RG** del **02/03/2011**, (int. n. 29/11) i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa *esse.di.emme costruzioni* s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, il cui prezzo complessivo offerto è stato di **€ 633.440,82** oltre gli oneri di sicurezza pari ad **€ 73.728,75** non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso del **36,8190 %** sul prezzo a base di gara di **€ 1.002.581,19**, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, e pertanto con il seguente Q.E.S.

**A) Importo lavori:**

1) Lavori a base d'asta	€ 1.002.581,19		
2) Oneri per la sicurezza	€ 73.728,75		
sommano	€ 1.076.309,94		€ 1.076.309,94
a detrarre il ribasso offerto su € 1.002.581,19			€ -369.140,37

importo netto lavori di contratto

€ 707.169,57

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione**

1) Competenze tecniche per progettazione, D.LL. mis. contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico e tecnico amm.vo oneri ed IVA compresi	€ 163.355,37
2) Indennità per UTC oneri compresi	€ 5.381,55
3) IVA 10% sui lavori	€ 70.716,96
4) Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica autorizzata ( Decreto Ronchi) IVA com.	€ 9.216,00
5) Competenze per relazione geologica e indagini Geognostiche IVA ed oneri compresi	€ 27.794,64
6) Spese di pubblicazione ed oneri vari	€ 15.000,00
7) Accant. ex art. 26, c. 4, L. n. 109/94, vig. in Sicilia	€ 5.381,55
8) Oneri per allacci linee di alim. Elettrica, telefonica, ecc.	€ 5.000,00
9) Oneri per rilascio autoriz., spese prove di lab ecc.	€ 1.000,00
10) Indenn. forfettaria per occup- temp. aree privati	€ 2.000,00
11) Compenso forfettario per bonifica area di intervento	€ 1.500,00
12) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 30.429,95
Sommano a disposizione	€ 336.776,02
<b>sommano</b>	<b>€ 336.776,02</b>
	<b>€ 1.043.945,59</b>

**C) Quota ribasso d'asta a disposizione dell'Amm.ne**

**com.le** IVA compresa € 183.902,06

**D) Quota ribasso d'asta a disposizione dell'Ass.to Reg.le**

IVA compresa € 222.152,35

**Totale finanziamento originario** € 1.450.000,00

- in data **10/03/2011** è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1926/11 di Rep., registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 28/03/2011 al n. 51, serv. 1^0;
- in data **15/03/2011** si è provveduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di consegna di pari data, il cui concreto inizio è avvenuto in data **21/03/2011**, come da dichiarazione resa dal D.LL. in data 22/03/2011, per effetto della superiore consegna, ai sensi dell'art. 12 del C.S.A., i lavori dovevano essere ultimati entro il **13/03/2012**;
- in data 14/03/2012, a seguito di redazione di PVS, è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione, registrato all'Ufficio delle Entrate di Enna in data 20/03/2012 al n. 705/3;
- con determinazione sindacale n. 13 del 17/04/2012 è stato incaricato l'Ing. Luigi Lupo, con studio in Bronte, Via Europa, n. 57, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. 3722, della redazione del Collaudo statico delle strutture in c.a., e della redazione del Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo;
- i lavori sono stati ultimati in data 27/04/2012, come da relativo verbale;
- in data 27/04/2012 l'Amm.ne com.le ha preso in consegna anticipata l'immobile ed i lavori eseguiti, nell'attesa dell'espletamento dei provvedimenti di collaudo T.A., per come richiesto con nota *prot. n. 5759 del 24/04/201*;

**Dato atto che** in data 14/05/2012 la D.LL. ha redatto la Perizia di assestamento finale, approvata in data 20/07/2012, con determinazione dirigenziale n. 660, che assesta al loro effettivo impiego le varie categorie di lavori eseguiti e le somme a disposizione dell'Amm.ne com.le, per un importo complessivo di € 1.043.945,59 di cui € 742.073,95 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €

301.871,64 per somme a disposizione dell'Amm.ne com.le, in definitiva per un minor importo contrattuale di € **1.188,61** come dal seguente quadro economico:

**A) Importo lavori:**

1) importo lordo lavori	€ 1.057.826,24	
2) Oneri per la sicurezza	€ <u>73.728,75</u>	
sommano	€ <u>1.131.554,99</u>	€ 1.131.554,99
a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 1.057.826,24		€ <u>-389.481,04</u>
	<b>importo netto lavori</b>	<b>€ 742.073,95</b>

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1) Competenze tecniche per progettazione, D.LL. contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico e tecnico amm.vo oneri ed IVA compresi	€ 168.404,14	
2) Indennità per UTC oneri compresi	€ 5.381,55	
3) IVA 10% sui lavori	€ 74.207,39	
4) Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica autorizzata ( Decreto Ronchi) IVA compresa	€ 8.000,00	
5) Competenze per relazione geologica e indagini geognostiche IVA ed oneri compresi	€ 27.794,64	
6) Spese di pubblicazione ed oneri vari	€ 6.518,40	
7) Accantonamento ex art. 26, c.4, L. n.109/94	€ 0,00	
8) Oneri per allacci linee di alim. Elettrica, telefonica, ecc.	€ 6.433,33	
9) Oneri per rilascio autorizzazioni, spese prove di lab. ecc.	€ 928,20	
10) Indenn. forfettaria per occupazione temporanea aree privati	€ 0,00	
11) Compenso forfettario per bonifica area di intervento	€ 1.500,00	
12) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	
13) Per prestazioni professionali, catastazione - pratica SCIA, DPR 151/2011, IVA ed oneri compresi	€ 2.700,00	
14) Per residui ed economie	€ <u>3,99</u>	
Sommano a disposizione	€ <u>301.871,64</u>	€ <u>301.871,64</u>
<b>Importo totale</b>		<b>€ <u>1.043.945,59</u></b>

- in data 09/08/2012 con nota prot. n. 10.713 è stata presentata al comando provinciale dei VV.F., ai sensi della vigente normativa, SCIA con allegati dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, certificazioni e documentazione grafica, necessaria per procedere all'apertura ed utilizzo dei locali realizzati;
- con nota prot. n. 11010 del 21/08/2012 il comando provinciale dei VV.F. ha risposto che la superiore SCIA era sospesa nell'attesa dell'acquisizione del parere della C.V.L.P.S. (Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo);
- con Determinazione Sindacale n. 45 del 10/10/2012 è stata costituita la C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo);
- sono ancora in corso di espletamento le attività inerenti il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui al contratto di appalto n. 1926/2011;

**Considerato che:**

- in sede di visita di sopralluogo del 13/11/2012, la Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), convocata con nota prot. n. 15151 del 06/11/2012 per il rilascio del relativo parere necessario per l'utilizzo del cine teatro comunale in quanto locali adibiti a pubblico spettacolo, ha richiesto :

- integrazioni della documentazione grafica e delle certificazioni presentate con la superiore SCIA;
- l'esecuzione di ulteriori lavori ad integrazione di quanto già realizzato e precedentemente autorizzato con i superiori pareri, necessari per una migliore fruizione ed utilizzo dei suddetti locali, ai fini di garantire una maggiore sicurezza;

- con nota prot. n. 17.350 del 20/12/2012 il Geom. Antonino Fichera, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso alla Direzione lavori apposita relazione istruttoria, chiedendo la predisposizione di adeguata perizia ai fini della risoluzione delle problematiche insorte, inoltre che i lavori richiesti potranno essere eseguiti dalla stessa impresa aggiudicataria dei lavori principali, la quale ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con il medesimo ribasso offerto in sede di gara, in quanto:

- l'importo complessivo dei suddetti lavori, sommato all'importo dei lavori aggiuntivi della PVS non supera il 20% dell'importo complessivo dei lavori appaltati (**art. 10 D.M. n.145/2000**);
- trattasi di lavori di lieve entità, strettamente connessi con i lavori già eseguiti dalla stessa impresa;
- l'affidamento diretto comporterebbe una **celerità d'intervento** in quanto i lavori principali non sono stati ancora collaudati;

- con determinazione n. 1102/RG del 28/12/2012 è stata approvata la perizia di completamento, redatta dal D.LL., Ing. Orazio Trovato, ai sensi dell'art. 25, c. 3, primo periodo, della legge n. 109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, approvata ai sensi dell'art. 134, commi 9, del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 dal Responsabile Unico del Procedimento data 21/12/2012, per un importo di complessivi **€ 11.928,00 al netto del ribasso d'asta del 36,819%** come dal seguente quadro economico:

a) **importo lavori**

importo lavori al lordo	€ 17.005,96
a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 17.005,96	€ - 6.261,42
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 10.744,54</b>

a) **somme a disposizione:**

1) IVA 10% su lavori	€ 1.074,45
2) Imprevisti	€ 109,01
<b>Sommano</b>	<b>€ 1.183,46</b>
<b>Importo totale perizia</b>	<b>€ 11.928,00</b>

inoltre, impegnando la somma complessiva di **€ 11.928,00** come di seguito specificato:

- per € 5.879,00 a carico del finanziamento concesso dall'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, quale somme residue disponibili riscontrate a seguito di rimodulazione del Q.E.d.S. del progetto originario;
- per € 6.049,00 a carico del Bilancio comunale.

**Dato atto che:**

- con successiva nota prot. n. 1879 del 06/02/2013 il R.U.d.P. invitava la D.LL. a predisporre un nuovo progetto di completamento, così come previsto dall'art. 57, c.5, lettera a)1 del D.Lgs. n. 163/2006, regolati da un nuovo contratto, diverso da quello principale e da una nuova contabilità e da una nuova collaudazione;

- in esecuzione della suddetta nota, l'Ing. Orazio Trovato, n.q. di progettista incaricato, ha redatto e trasmesso il progetto per i lavori di completamento per la messa in esercizio del Centro Culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale, validato ed approvato, ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 207/2010 e dal art. 5, co. 3 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm. ed ii, dal Responsabile Unico del Procedimento in data 08/02/2013;

- con propria determinazione n. 119/RG del 12/02/2013, ad integrazione della suddetta determinazione n. 1102/2012, si è provveduto ad approvare il progetto in linea amministrativa, affidando mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 72.7 del vigente regolamento dei contratti comunali e dall'art. 57, co. 5, lett. a), a)1 e a)2 del Dlgs. N. 163/2006, i lavori all'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., aggiudicataria del progetto originario, che ha accettato di eseguire i lavori di completamento applicando il ribasso d'asta offerto per i lavori principali, pari al 36,819, pertanto il quadro economico di spesa esecutivo viene così rimodulato:

**b) importo lavori**

importo lavori al lordo	€ 17.005,96
a detrarre oneri per la sicurezza	€ <u>80,00</u>
<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 16.925,96</b>
a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 16.925,96	€ <u>- 6.231,97</u>
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 10.744,54</b>

**b) somme a disposizione:**

3) IVA 10% su lavori	€ 1.074,45	
4) Imprevisti	€ <u>109,01</u>	
Sommano	<b>€ 1.183,46</b>	<b>€ 1.183,46</b>

**Importo totale perizia € 11.928,00**

- in data **12/03/2013** è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1950 di Rep., registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 18/03/2013 al n. 52, mod. I<sup>^</sup>;
- in data **12/03/2013** si è provveduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di consegna di pari data, per effetto della superiore consegna, ai sensi dell'art. 11 del foglio di patti e condizioni, i lavori dovevano essere ultimati entro il **26/03/2013**;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonino Fichera, nominato con determinazione Sindacale n. 8 del 13/01/2011;

**Preso atto che:**

- in corso d'opera non sono state concesse proroghe o sospensioni;
- con nota prot. n. 4864 del 03/04/2013 l'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l. comunicò che l'ultimazione dei lavori, è avvenuta in data 26/03/2013;
- la DLL. in data 14/06/2013 nota prot. n. 8476, trasmise la P.A.F. e lo Stato Finale completo di allegati ed il Certificato di Regolare esecuzione;
- Il R.U.d.P. in data 27/08/2014 prende atto della Perizia di Variante ed assestamento Finale, nelle varie categorie di lavori eseguiti, nei limiti del finanziamento e dell'importo contrattuale originari, redatta in data 29/05/2013 dal D.LL., Ing. Orazio Trovato, in definitiva per un minor importo contrattuale di € **1,15** come dal seguente quadro economico:

**a) importo lavori**

importo lavori al lordo	€ 17.004,14
a detrarre importo oneri della sicurezza	€ <u>80,00</u>
importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 16.924,14
a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 16.924,14	€ - 6.231,30
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>80,00</u>
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 10.772,84</b>

**b) somme a disposizione:**

1) IVA 10% su lavori € 1.077,28

2) Residui ed economie € 77,88

Sommano € 1.155,16

€ 1.155,16

**Importo totale progetto € 11.928,00**

**Dato atto che** la copertura finanziaria dell'opera è garantita:

- per € 5.879,00 a carico del finanziamento concesso dall'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, quale somme residue disponibili riscontrate a seguito di rimodulazione del Q.E.d.S. del progetto originario;
- per € 6.049,00 a carico del Bilancio comunale;

**Considerato che:**

- Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;
  - All'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione;
  - In data
  - Lo stato finale è stato redatto in data 13/06/2013 nelle risultanze nette di € **10.772,84 compreso € 80,00** per oneri della sicurezza, con un economia di spesa di € **1,15**;
  - La relazione sul conto finale è stata redatta dal D.LL. in uno al Certificato di Regolare Esecuzione, il 13/06/2013;
  - Dallo stato finale e dal relativo Certificato di Regolare Esecuzione risulta il seguente credito dell'impresa:
    - A) Lavori eseguiti al netto, compreso oneri per la sicurezza € **10.772,84**  
A dedurre i certificati di pagamento corrisposti all'impresa:
      - 1) Cert. N. 1 del 24/04/2013 € **10.562,00**
- RESTA IL CREDITO** € **210,84**
- In funzione al finanziamento concesso, in base all'effettiva disponibilità economica accreditata da parte dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ad oggi all'impresa sono stati corrisposti i seguenti pagamenti in acconto:
    - Acconto n. 1 di € 5.499,00 sul del Cert. N.1 del 24/04/2013

**pagamenti corrisposti** € 6.049,00

**Dallo stato finale risulta in definitiva il seguente credito dell'impresa:**

a) Lavori eseguiti al netto, compreso oneri per la sicurezza € **10.772,84**

b) A dedurre i pagamenti corrisposti € **5.499,00**

**RESTA IL CREDITO** € **5.273,84**

- L'impresa ha firmato gli atti contabili, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, senza inserire riserve di sorta;
- Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;
- I lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori;
- **il Certificato di Regolare Esecuzione** è stato redatto dalla D.LL. Ing. Orazio Trovato in data 13/06/2013;
- **dal Certificato di Regolare Esecuzione**, a seguito delle verifiche contabili operate, risulta che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte e che infine esiste rispondenza, agli effetti contabili, fra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale, riconfermando la liquidazione del credito dell'impresa

come segue:

ammontare del conto finale	€ 10.772,84
A dedurre i certificati di pagamento emessi:	<u>€ 10.562,00</u>
<b>RESTA</b>	<b>€ <u>210,84</u></b>

- durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;
- i lavori si sono svolti, per come riportato nel certificato di regolare esecuzione, secondo le previsioni del progetto e gli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori;
- il Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna;
- che il collaudo statico, previsto dall'art.7 della legge 5 novembre 1971 n.1086, è stato regolarmente eseguito con esito positivo dall'Ing. Luigi Lupo, ed è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania il 20/04/2012 prot. n. 151440;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PREMESSO QUANTO ESPOSTO IN  
RELAZIONE:**

**PRESO ATTO** degli atti della Perizia di Assestamento finale, contabilità finale e del Certificato di Regolare esecuzione, predisposti dal Direttore dei Lavori, che fanno parte integrante della presente determinazione;

**VISTO** che i lavori eseguiti dall'impresa *esse.di.emme costruzioni* s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, ammontano € **10.772,84** oltre IVA 10%, e che alla stessa, a dedurre i Certificati di pagamento emessi pari ad € **10.562,00** resta il credito di € **210,84** oltre I.V.A. al 10%;

**DATO ATTO CHE:** ad oggi all'impresa è stato corrisposto un acconto di € 5.499,00 sul Cert. N. 1 del 24/04/2013, sul complessivo importo contabilizzato di € **10.772,84**, e pertanto, il credito vantato dall'impresa risulta pari ad € **5.273,84 oltre IVA al 10%;**

**RICHIAMATO** il contratto Rep. n. 1950 del 12/03/2013 registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 18/03/2013 al n. 52, mod.1;

**VISTO** il deposito cauzionale versato, a titolo di cauzione definitiva a favore del Comune di Calatabiano, mediante polizza fidejussoria n. M0999500002, rilasciata da FONDIARIA SAI S.p.A., OFITALIA SpA, con sede legale in Torino, corso G. Galilei, n.12, Agenzia 250 – Enna;

**VISTI:**

- il Foglio di Patti e Condizioni;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la L.R. n. 12/2011 e ss. mm. ed ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. **DI PRENDERE ATTO** della contabilità finale dei lavori di "Completamento per la messa in esercizio del Centro Culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale";
2. **DI PRENDERE ATTO DELLE RISULTANZE** del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in

data 13/06/2013 dall' Ing. Orazio Trovato, Direttore dei Lavori dell'opera in questione, concluso con esito positivo, trasmesso con nota assunta a questo protocollo in data 26/04/2013, al n. 5964;

3. **DI RICONOSCERERE E LIQUIDARE**, quale credito finale all'Impresa *esse.di.emme costruzioni* s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, la somma di € **5.273,84 oltre IVA al 10%**, rinviando il relativo pagamento a successivo atto, previo accreditamento delle somme finanziate da parte del competente Assessorato;
4. **DI SVINCOLARE** la polizza fidejussoria n. M0999500002, rilasciata da FONDIARIA SAI S.p.A., OFITALIA SpA, con sede legale in Torino, corso G. Galilei, n.12, Agenzia 250 -Enna;
5. **DATO ATTO CHE** la copertura finanziaria dell'opera è garantita:
  - per € 5.879,00 a carico del finanziamento concesso dall'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, quale somme residue disponibili riscontrate a seguito di rimodulazione del Q.E.d.S. del progetto originario;
  - per € 6.049,00 a carico del Bilancio comunale;
6. **DISPORRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

CALATABIANO LI 10/11/2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Salvatore Faro)

