

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Uffici Cimiteriali
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---

AREA TECNICA

DETERMINA Di LIQUIDAZIONE int. n° 164 del 05/12/2017

N° 919 DEL 05/12/2017

OGGETTO: Liquidazione di Fattura per fornitura e messa in opera di n. 2 edicole prefabbricate da 25 loculi cimiteriali in c.a.v. da installare nel Cimitero Comunale – ditta **F.G. Prefabbricati** con sede in **Campobello di Licata (Ag) Via Cascio Bosco n° 2 : P.Iva 02619420843. CODICE CIG Z2E1CB487C**

PREMESSO

Visto che:

- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Ecologia ed Ambiente (Reg. Int. n° 77 del 29/04/2016) n° 264 del 29/04/2016, è stata impegnata la spesa per la fornitura e posa in opera di n° 2 Edicole Funerarie prefabbricate da nr. 25 loculi cadauno (5 x 5) da ubicare nel cimitero comunale nel quadro XIII; sul cod. 21050101 Miss. 12 Progr, 9 Titolo I del bilancio 2016 (impegno n° 335/2016/3);
- Con delibera di Giunta Municipale n° 148 del 22/12/2016 venivano determinati i canoni di concessione sepolture individuali (n. 50 Loculi – Quadro XIII) nel civico demanio cimiteriale Calatabiano.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica (Reg. Int. n° 259 del 23/12/2016) n° 906 del 23/12/2016, è stata affidato alla ditta F.G. Prefabbricati la fornitura e posa in opera di n° 2 edicole funerarie prefabbricate da nr. 25 loculi cadauno (5 x 5) da ubicare nel cimitero comunale;
- In data 16/11/2017 prot. 14.398 veniva trasmesso a questo Ente il deposito del collaudo statico (Atto depositato al Genio Civile di Catania con nota prot. 223735 del 14/11/2017 (Pos. 219686 del 08/11/2017)

Vista la fattura n° **000003 – 2017 –E del 06/06/2017**, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori, ed assunta al protocollo generale di questo Comune in data **08/06/2017 prot. 7313** ;

Visto il DURC della ditta ove si evince che l'impresa è in regola con i pagamenti contributivi ed assicurativi;

Verificato dal RUDP, la regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite, e la relazione di collaudo delle opere eseguite;

Visto: il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

D E T E R M I N A

1. **Di Liquidare e pagare la fattura : n° 000003 – 2017 –E del 06/06/2017**, assunta al protocollo generale di questo Comune in data **08/06/2017 prot. 7313** ed emessa alla ditta: **F.G. Prefabbricati con sede in Campobello di Licata (Ag) Via Cascio Bosco n° 2 : P.Iva 02619420843**, esecutrice della fornitura e messa in opera sopracitata per un importo complessivo di **€24.750,00, IVA compresa al 10% PARI AD Euro 2.250,00**, versando l'Iva a favore dell'erario, secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
2. **DI DARE ATTO** che la fattura di cui sopra è soggetta al sistema dello split payment
3. **Di mettere mandato di pagamento di Euro 22.500,00 a favore della F.G. Prefabbricati con sede in Campobello di Licata (Ag) Via Cascio Bosco n° 2 : P.Iva 02619420843**
4. **Di mettere mandato di pagamento di Euro 2.250,00 (Iva) a favore dell'erario, secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione**
5. **Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante Bonifico bancario;
6. **Di dare atto** che la predetta spesa di **€ 24.750,00**, **IVA compresa al 10%** trova copertura finanziaria al capitolo 21050101 Miss. 12 Progr, 9 Titolo I del bilancio 2017 RR.PP. (impegno n°1723/2016) che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione n° 264 del 29/04/2016 (Reg. Int. n° 77 del 29/04/2016);

Di disporre: che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Calatabiano li 05/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(arch. Salvatore Leonardi)

