

COMUNE DI CALATABIANO  
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 29/03/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI PIAZZA MERCATO – 1<sup>A</sup> STRALCIO.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di marzo alle ore 12.30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. MIANO LETTERIA	V.Sindaco	X	
3. COSTA VINCENZA	Assessore		X
4. FRANCO MANUELA	Assessore	X	
5. MARINO MARIA ANTONINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Rosta Vincenzo.

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Concetta Puglisi

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

**DELIBERA**

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni :

( X ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



# COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G.M. N. 41 DEL 29/03/2018

Oggetto: Approvazione perizia di variante **LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI PIAZZA MERCATO - I<sup>^</sup> STRALCIO**;

Proponente : **RESPONSABILE AREA TECNICA:**

## APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI PIAZZA MERCATO - I<sup>^</sup> Stralcio; C.I.G.: 6920405DE - C.U.P.: E11B16000530004;

**Contratto:** in data 20/10/2017, n. 1966 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio Territoriale di Giarre in data 25/10/2017 al n. 3527

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. Arch. Salvatore Leonardi

**Progettista e Direttore dei lavori:** Dott. Arch. Giuseppe Raimondo

**Impresa esecutrice:** "L.S.V. Costruzioni S.r.l." con sede legale in Maletto (CT), via Mauro, 64, p. i. 04777890874

### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Calatabiano con Determina Dirigenziale n. 969 del 31/12/2015, ha dato incarico all'Arch. Giuseppe Raimondo, con studio in Via Francesco Crispi 4 – 95032 Belpasso (CT), di redigere il progetto di cui in oggetto;
- con P.E.C. del 30/08/2016 Prot. N° 11094, il progettista è stato invitato a verificare la stabilità della copertura del torrente Santa Beatrice e all'esito di progettare eventuali opere necessarie al miglioramento statico di una porzione della stessa;

- con successiva PEC del 31/10/2016 prot. N. 14064 gli è stata richiesta la predisposizione di uno stralcio funzionale per un importo non superiore a €. 600.000,00.

**DATO ATTO CHE:**

l'intervento in progetto I^ Stralcio prevedeva:

- La riqualificazione funzionale dello spazio interessato dalla Piazza della superficie di 1.700,00 mq. Circa (rifacimento pavimentazione – nuova distribuzione dei parcheggi - la predisposizione degli impianti tecnologici);
- La progettazione delle opere relative al rifacimento del solaio di copertura del Torrente Santa Beatrice.

L'importo complessivo del progetto, come si evince dagli Elaborati del Progetto Originario, ammontava a complessivi €. 600.000,00 di cui €. 483.171,67 per lavori al lordo – comprensivi di €. 11.757,23 per oneri di sicurezza ed €. 116.828,33 per somme a disposizione dell'Ente, come risulta dal seguente quadro economico:

<b>A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€ 483.171,67	€ 483.171,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 11.757,23</u>	
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	€ 471.414,44	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b 1) per I.V.A. sui lavori 10%	€ 48.317,17	
b 2) Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.183,58	
b 3) Per spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.	€ 29.949,56	
b 4) Per cassa previdenziale + IVA (spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 8.050,44	
b 5) Per spese collaudo amministrativo	€ 3.821,51	
b 6) Per cassa previdenziale + IVA (spese collaudo amministrativo)	€ 1.027,22	
b 7) Per competenze tecniche indagini geologiche	€ 500,00	
b 8) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche indagini geologiche)	€ 122,20	
b 9) Per competenze tecniche collaudo statico	€ 3.500,00	
b 10) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche collaudo statico)	€ 940,80	
b 11) Per competenze tecniche U.T.C.	€ 2.415,86	
b 12) Per spese amministrative gara	€ 500,00	
b 13) Per accesso alla discarica	<u>€ 4.500,00</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 116.828,33	<b>€ 116.828,33</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>600.000,00</b>

Il suddetto progetto esecutivo, validato ed approvato in linea tecnica in data 20/12/2016, è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione di G.C. n. 147 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge. Al progetto è stato attribuito il seguente C.U.P.: E11B16000530004.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 892/RG del 21/12/2016 sono state indette le procedure di contrattazione per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo, mediante offerta di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 568 del 11.08.2017, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato, per l'importo di € 366.611,00, oltre oneri di sicurezza pari ad € 11.757,23 (2,433344% sui lavori), non soggetti a ribasso, all'impresa L.S.V. Costruzioni S.r.L., con sede in Maletto (CT), via Mauro, 64, P. IVA 04777890874, che ha offerto un ribasso del 22,2317% sull'importo dei lavori a base di gara;

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 628 del 29.09.2017 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., stante l'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

A seguito di ciò, i lavori vennero affidati con contratto in data 20/10/2017, n. 1966 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio Territoriale di Giarre in data 25/10/2017 al n. 3527;

Pertanto, a seguito all'affidamento dei lavori, il quadro economico veniva rimodulato come di seguito:

<b>A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€ 483.171,67	
a 1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 11.757,23</u>	
a 2) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 471.414,44	
a 3) Per ribasso d'asta sui lavori il 22.2317%	<u>€ 104.803,44</u>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 378.368,23</b>	<b>€ 378.368,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b 1) per I.V.A. sui lavori 10%	€ 37.836,82	
b 2) Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.183,58	

b 3) Per spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.	€	29.949,56	
b 4) Per cassa previdenziale + IVA (spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€	8.050,44	
b 5) Per spese collaudo amministrativo	€	3.821,51	
b 6) Per cassa previdenziale + IVA (spese collaudo amministrativo)	€	1.027,22	
b 7) Per competenze tecniche indagini geologiche	€	500,00	
b 8) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche indagini geologiche)	€	122,20	
b 9) Per competenze tecniche collaudo statico	€	3.500,00	
b 10) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche collaudo statico)	€	940,80	
b 11) Per competenze tecniche U.T.C.	€	2.415,86	
b 12) Per spese amministrative gara	€	500,00	
b 13) Per accesso alla discarica	€	<u>4.500,00</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>116.828,33</b>	€ <b>116.828,33</b>
 <b>C) ECONOMIE DI ASTA E DI PROGETTO</b>			
c 1) Economie ribasso d'asta	€	104.803,44	
c 2) Economie I.V.A. ribasso d'asta	€	<u>10.480,34</u>	
<b>TOTALE ECONOMIE DI ASTA E DI PROGETTO</b>	€	<b>115.283,79</b>	€ <b><u>115.283,79</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			€ <b><u>600.000,00</u></b>

I lavori sono stati consegnati in data 08/11/2017 con processo verbale di consegna redatto in pari data e successivamente sospesi in data 29/01/2018 in quanto non era possibile procedere alla realizzazione di alcuna lavorazione strutturale. I manufatti relativi alla copertura del torrente, infatti, sono stati messi in produzione dalla ditta fornitrice solo dopo una accurata verifica dimensionale dello stato dei luoghi, possibile soltanto a seguito della demolizione delle vecchie strutture di copertura e della realizzazione dei nuovi cordoli e paraghiaia in c.a. .

#### **PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori al fine di ottemperare alle richieste pervenute dall'Amministrazione Comunale, si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche al programma progettuale approvato, senza però alterarne la natura e la destinazione e al fine di rendere l'opera quanto più funzionale;

Il Direttore dei Lavori, ha ricevuto il nulla osta ad utilizzare il ribasso d'asta, con nota prot. 3105.2018 trasmessa dal Responsabile del Procedimento in data 07/03/2018, nella fattispecie sono state inserite le seguenti lavorazioni migliorative:

- Fornitura e collocazione di materiale di appoggio per le strutture prefabbricate in c.a.p. al fine di aumentare la durata e resistenza nel tempo delle strutture stesse;
- Realizzazione della fontana a raso pavimento di forma dodecagonale;
- Fornitura e collocazione di mensole metalliche per l'appoggio e l'ancoraggio lungo i muri del torrente delle nuove tubazioni idriche in seguito allo smontaggio delle vecchie tubazioni in ghisa sferoidale.
- Fornitura e collocazione di conduttori per l'impianto di pubblica illuminazione;

Inoltre, sono state inserite nella voce delle Somme a disposizione del quadro economico, delle lavorazioni ulteriori che di seguito si specificano:

- Pulitura dell'alveo del torrente interessato da una coltre di materiale detritico accumulatosi in occasione delle ultime copiose precipitazioni atmosferiche;
- Fornitura e collocazione di n. 36 dissuasori modello incavo come originariamente previsti nel progetto generale;
- Fornitura e collocazione di fontana costituita da una struttura in acciaio a sezione quadra;
- Fornitura e collocazione di n. 5 cestini portarifiuti in acciaio zincato;
- Fornitura e collocazione di n. 2 panche composte da una struttura in acciaio zincato e verniciate senza schienale;
- Fornitura e collocazione di n. 10 pali di pubblica illuminazione completi;
- Fornitura e collocazione di n. 2 torrette a scomparsa;

A tal fine è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di €. 600.000,00 di cui €.427.629,34 per lavori al netto comprensivi di €. 11.896,78 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 172.370,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, **con un incremento dell'importo contrattuale di €. 49.261,12 (+13,02%)** attraverso l'utilizzo delle somme originariamente destinate agli imprevisti ed all'accantonamento del ribasso d'asta.

Il quadro economico pertanto viene rimodulato come di seguito:

<b>A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€ 546.475,22
a 1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 11.896,78</u>
a 2) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 534.578,44
a 3) Per ribasso d'asta sui lavori il 22.2317%	<u>€ 118.845,88</u>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	€ 427.629,34	€ 427.629,34
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b 1) per I.V.A. sui lavori 10%	€ 42762,93	
b 2) Per imprevisti ed arrotondamenti		
b 3) Per spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.	€ 29.949,56	
b 4) Per cassa previdenziale + IVA (spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 8.050,44	
b 5) Per spese collaudo amministrativo	€ 3.821,51	
b 6) Per cassa previdenziale + IVA (spese collaudo amministrativo)	€ 1.027,22	
b 7) Per competenze tecniche indagini geologiche	€ 500,00	
b 8) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche indagini geologiche)	€ 122,20	
b 9) Per competenze tecniche collaudo statico	€ 4.990,19	
b 10) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche collaudo statico)	€ 1.341,36	
b 11) Per competenze tecniche U.T.C.	€ 2.732,38	
b 12) Per spese amministrative gara	€ 500,00	
b 13) Per accesso alla discarica	€ 16.000,00	
b 14) Per forniture di arredi ed illuminazione al netto	€ 39.033,31	
b 15) Per I.V.A. il 10% sulle forniture di arredi	€ 3.903,33	
b 16) Per lavori da pagarsi a liste e fatture (I.V.A. compresa)	€ 13.000,00	
b 17) Per spese progettazione perizia di variante e progetto generale	€ <u>4.636,23</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 172.370,66	<u>€ 172.370,66</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 600.000,00</b>

Per la redazione della suddetta perizia si è reso necessario concordare n. 8 (otto) nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi del Progetto Originario, di cui n. 3 (tre) previsti nel Prezzario della Regione Sicilia anno 2013 e n. 5 (cinque) desunti da apposite analisi dei prezzi, formulate in parte con i costi elementari desunti dall'elenco dei costi unitari del Progetto Originario e per quelli non previsti dal suddetto elenco, determinandoli da rilevamenti eseguiti attraverso indagini di mercato, incrementati delle percentuali in ragione del 13% per spese generali e dell'ulteriore 10% per utile dell'impresa.

## CONCLUSIONI

Alla luce della verifiche istruttorie,

### Constatato che:

- le opere introdotte in variante sono classificabili all'interno della declaratoria di cui all'art. 106 comma 2 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm.

ii., tenuto conto dell'incremento dell'importo contrattuale di €. 49.261,12 pari al 13,02%;

**Considerato che:**

- per la redazione della suddetta perizia si è reso necessario concordare n. 8 (otto) nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi del Progetto Originario, di cui n. 3 (tre) previsti nel Prezzario della Regione Sicilia anno 2013 e n. 5 (cinque) desunti da apposite analisi dei prezzi;
- i predetti nuovi prezzi appaiono congrui;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente variante suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

**Visto** lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

**Visti** i seguenti elaborati che formano la perizia di variante:

1. tav. 1/PVS – Relazione Tecnica Illustrativa
2. tav. 2/PVS – Elenco Nuovi Prezzi Unitari
3. tav. 3/PVS – Analisi Nuovi Prezzi Unitari
4. tav. 4/PVS – Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
5. tav. 5/PVS – Quadro Comparativo
6. tav. 6/PVS – Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento N.P.
7. tav. 7/PVS – Planimetria Generale
8. tav. 8/PVS – Planimetria Impianti di Pubblica Illuminazione
9. tav. 9/PVS – Schema competenze Tecniche

**Vista** la posticipazione dei tempi contrattuali di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi;

**Considerato che** l'importo della perizia trova copertura all'interno del quadro economico del progetto originario approvato;

**Vista** l'approvazione in linea tecnica del RUP in data 27.03.2018;

**SI PROPONE DI**



1. approvare per i motivi in premessa citati, la perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo per i lavori di “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI PIAZZA MERCATO - I^ STRALCIO” redatta dall’arch. Raimondo Giuseppe, come da quadro economico sotto riportato e composto dagli elaborati in narrativa specificati e non materialmente allegati, con il seguente quadro economico:

<b>A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€ 546.475,22	
a 1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 11.896,78</u>	
a 2) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 534.578,44	
a 3) Per ribasso d'asta sui lavori il 22.2317%	<u>€ 118.845,88</u>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 427.629,34</b>	<b>€ 427.629,34</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b 1) per I.V.A. sui lavori 10%	€ 42762,93	
b 2) Per imprevisti ed arrotondamenti		
b 3) Per spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.	€ 29.949,56	
b 4) Per cassa previdenziale + IVA (spese progettazione, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 8.050,44	
b 5) Per spese collaudo amministrativo	€ 3.821,51	
b 6) Per cassa previdenziale + IVA (spese collaudo amministrativo)	€ 1.027,22	
b 7) Per competenze tecniche indagini geologiche	€ 500,00	
b 8) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche indagini geologiche)	€ 122,20	
b 9) Per competenze tecniche collaudo statico	€ 4.990,19	
b 10) Per cassa previdenziale + IVA (competenze tecniche collaudo statico)	€ 1.341,36	
b 11) Per competenze tecniche U.T.C.	€ 2.732,38	
b 12) Per spese amministrative gara	€ 500,00	
b 13) Per accesso alla discarica	€ 16.000,00	
b 14) Per forniture di arredi ed illuminazione al netto	€ 39.033,31	
b 15) Per I.V.A. il 10% sulle forniture di arredi	€ 3.903,33	
b 16) Per lavori da pagarsi a liste e fatture (I.V.A. compresa)	€ 13.000,00	
b 17) Per spese progettazione perizia di variante e progetto generale	<u>€ 4.636,23</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 172.370,66</b>	<b><u>€ 172.370,66</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 600.000,00</b>

2. demandare con successivo atto del Responsabile dei Servizi Tecnici i relativi provvedimenti di competenza;
3. dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

## PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui :


- all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art.1, co 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

In ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

---

Calatabiano, li 28/03/2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Arch. Salvatore Leonard



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa:

ai Capigruppo, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Addetto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato  
All'Albo,  
dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro  
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme  
attestazione del Messo Notificatore, che la  
presente deliberazione è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,  
a norma dell'art. 11, della L. R. 44/91 e ss. mm.  
ed ii., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e  
che, contro la stessa, non sono stati presentati  
reclami.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

a)  ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (1), della L. R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 29/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata  
trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria